

**АКТ
ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ**

«1-й этап газификации 390 жилых строений ДНП «Певчее», расположенных по адресу: г. Москва, Троицкий и Новомосковский Административный округ, поселение Первомайское, вблизи д. Клоково»

(наименование и адрес объекта)

ДНП «Певчее»

29 сентября 2016 г.

Приемочная комиссия в составе: председателя комиссии – главного специалиста по теплоснабжению ДНП «Певчее» Увицкой К.А.

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии-представителей:

филиала ГУП МО «Мособлгаз»

«Наро-Фоминскмежрайгаз»

- Иванькова В.И. - первого заместителя директора
главного инженера

(фамилия, имя, отчество, должность)

строительного контроля заказчика – Четвертаковой Н.Н. – начальника Апрелевской РЭС ФГУП МО «Мособлгаз» «Наро-Фоминскмежрайгаз»

(фамилия, имя, отчество, должность)

проектной организации-

- Кузнецова А.В. - ГИП ООО «Газстрой»

(фамилия, имя, отчество, должность)

подрядчика-

АО «ГАЗСТРОЙ»

- Соколова О.В. - заместителя генерального директора

(фамилия, имя, отчество, должность)

Представитель МТУ

Ростехнадзора

государственный инспектор отдела по надзору за объектами газораспределения и газопотребления

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком:

(Генеральным подрядчиком) АО «ГАЗСТРОЙ» г. Домодедово

(наименование организации)

предъявлен к приемке законченный строительством объект : «1-й этап газификации 390 жилых строений ДНП «Певчее», расположенных по адресу: г. Москва, Троицкий и Новомосковский Административный округ, поселение Первомайское, вблизи д. Клоково»

(наименование объекта)

Элементы	Количество	Тип
Общая протяженность, п.м. в т.ч.	2757,32	
Газопровод высокого давления (0,6МПа) п.м. в т.ч.	2757,32 0,27 2,6 5,91 2295,8 452,74	ст. Ø 108x4,0 окр. ст. Ø 219x6,0 окр. ст. Ø 219x6,0 в/ус. пэ Ø225x20,5 ПЭ-100 SDR11 пэ Ø225x20,5 ПЭ-100 SDR11 «ПРОТЕКТ»
Газопровод среднего давления в т.ч.	п.м. -	
Газопровод низкого давления в т.ч.	п.м. -	
Подземный распределительный газопровод в	2754,45	

Газопровод высокого давления в т.ч.	п.м.	2754,45 5,91 2295,8 452,74	Р-0,6МПа ст. Ø 219х6,0 в/ус. пэ Ø225х20,5 ПЭ-100 SDR11 пэ Ø225х20,5 ПЭ-100 SDR11 «ПРОТЕКТ
Газопровод среднего давления в т.ч.	п.м.		
Газопровод низкого давления	п.м.	-	
Надземный распределительный газопровод в т.ч.		2,87	
Газопровод высокого давления в т.ч.	п.м.	2,87 0,27 2,6	ст. Ø 108х4,0 окр. ст. Ø 219х5,0 окр.
Газопровод среднего давления в т.ч.	п.м.	-	
Газопровод низкого давления		-	
Диаметр условный, мм		100, 200, 225	
Рабочее давление, МПа		0,6;	
Тип изоляции		Пэ; в/ус; окр	
Количество вводов, в т.ч. цок.ввод /Л-обр.ввод	шт.	- -/-	
	п.м.	-	
На газопроводе установлено:			
Запорные устройства, в т.ч. полиэтиленовые	шт.	4	AVK36/90
затвжки, Ду-200	шт.	4	AVK 36/90
краны, DN-	шт.	-	
Конденсатосборники, Ду-	шт.	-	
«Переход на врезку» Ду 200 с нераз.соедин. ППМ225	шт.	1	№ 220
«Выход из земли» Ду 200 с нераз.соедин. ППМ225	шт.	1	№ 55
Контрольные пункты/ контрольные устройства КИП,	шт.	19/-	
Контрольные трубки,	шт.	9	Ду50 –полевого типа
Изолирующие соединения Ду-200	шт.	1	НЭМС
Футляры, Ø 400х36,3	шт.	9	L-103,6 м;26,0м.;25,65м.; -18,9м;22,86м;64,65м;71,65м -163,5м;32,8м.
Другие сооружения – репер	шт.	20	
		-	

На законченном строительстве объекта: **«1-й этап газификации 390 жилых строений ДНП «Певчее», расположенных по адресу: г.Москва, Троицкий и Новомосковский Административный округ, поселение Первомайское, вблизи д.Клоково»**
(наименование объекта)

субподрядными организациями **Не привлекались**
(наименования организаций)

выполнены
следующие работы **Не выполнялись**

2. Проекты **№ РД-496.2014-ГСН ;**
(№ проекта)

Разработанные ООО «Газстрой» г.Домоделово
(наименование организации)

3. Строительство системы газоснабжения объекта осуществлялось в сроки:
начало работ : **04.12.2015г.** , окончание работ : **14.09.2016 г.**
(месяц, год) (месяц, год)

4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренном СНиП 42-01-2002, ТСН по приемке.

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проекту, провела, при необходимости, дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации)

Стальные участки газопровода засыпаны песком до проектных отметок

Подземный газопровод в дополнительной защите не нуждается.

(виды испытаний)

Начальник СЗПГ ФГУП «Наро-Фоминскмежрайгаз» **Клюхин П.Е.**

Решение приемочной комиссии:

1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями СНиП 42-01-2002 с изм.№ 1, СП 62.13330.2011, ТСН.

2. Предъявленный к приемке объект вместе с прилагаемой исполнительной документацией считать принятым заказчиком с 29 сентября 2016 г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ:

Председатель комиссии :
представитель заказчика-
Главный специалист по
теплоснабжению
ДНП «Певчее»



Увицкая К.А.

(подпись)

Представитель
филиала ГУП МО «Мособлгаз»
Наро-Фоминскмежрайгаз»- первый
заместитель директора – главный
инженер



Иваньков В.И.

(подпись)

Строительный контроль заказчика –
начальник Апр.РЭС ФГУП МО
«Мособлгаз» «Наро-Фоминскмеж-
райгаз»



Четвертакова Н.Н.

(подпись)

Представитель проектной
организации – ГИП ООО «Газстрой»



Кузнецов А.В.

(подпись) Государственный инспектор
отдела по надзору за объектами газораспределения,
газопотребления и теплонадзора
МТУ Ростехнадзора

Государственный инспектор МТУ
Ростехнадзора

(подпись)

ОБЪЕКТ СДАН :

(Представитель подрядчика)
АО «ГАЗСТРОЙ»
Зам. генерального директора



Соколов О.В.

(подпись)